

เอกสารแบ่งงวดงาน โคอทหนองนา พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2:3 ศูนย์ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ตำบลบางลูกเสือ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งวดที่	รายละเอียด	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	40%	523,345.78
1.1	ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่		
1.2	ส่งแผนงวดงาน ส่งผังบุคลากรโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ		
1.3	จัดทำอาคารสำนักงาน(ชั่วคราว) และจัดโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ งานก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน สำหรับผู้ควบคุมงาน เช่น เครื่องพิมพ์ แสกนเนอร์ ถ่ายสำเนา แบบ All IN ONE		
1.4	ขออนุมัติวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้วเสร็จ (ถ้ามี)		
1.5	ดำเนินการวางผัง ให้ระดับ วัดระยะสถานที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง, แจ้งปัญหาและอุปสรรค ก่อนดำเนินการก่อสร้าง		
1.6	ปรับพื้นที่ ขุดเปิดหน้าดิน ขุดบ่อน้ำ ถมพื้นที่โคกแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณงานทั้งหมด		
	ให้แล้วเสร็จภายใน 64 วัน นับตั้งแต่ถัดจากวันลงนามในสัญญา		
2	งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	40%	523,345.78
2.1	ปรับพื้นที่ ขุดเปิดหน้าดิน ขุดบ่อน้ำ ถมพื้นที่โคกและคันนาทั้งหมด แล้วเสร็จ		
2.2	ขุดและปรับพื้นที่นา ร่องน้ำในนา ตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ		
	ให้แล้วเสร็จภายใน 128 วัน นับตั้งแต่ถัดจากวันลงนามในสัญญา		
3	งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	20%	261,672.89
3.1	จัดหาพันธุ์พืช ทำการอนุบาลและปลูกพืชตามรายการที่ระบุในสัญญา (กำหนดตำแหน่งโดยเจ้าของพื้นที่) แล้วเสร็จ		
3.2	ดำเนินการตามแบบรูปรายการ และสัญญาทั้งหมด แล้วเสร็จ		
3.3	ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย		
3.4	งานอื่นๆ ถ้ามี เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		
3.5	ส่งมอบหนังสือรับรองและคู่มือการใช้งานต่าง ๆ พร้อมจัดสอนการใช้งานอุปกรณ์งานระบบให้กับทางราชการ		

เอกสารแบ่งงวดงาน โคอทหนองนา พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2:3 ศูนย์ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ตำบลบางลูกเสือ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งวดที่	รายละเอียด	ร้อยละ	จำนวนเงิน
	และ AS- BUILT (ถ้ามี) เอกสารแบบจำนวน 2 ชุด เป็นไฟล์ AutoCad และ PDF. ใส่ USB 32 GB. จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จ		
	งานส่งมอบคืนพื้นที่ให้เจ้าของพื้นที่ แล้วเสร็จ		
	ให้แล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับตั้งแต่ถัดจากวันลงนามในสัญญา		
	รวม	100%	1,308,364.45

หมายเหตุ 1.การแบ่งงวดงานเป็น 3 งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน 160 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

2.ผู้รับจ้างต้องจัดทำและส่งเล่มเอกสารประกอบการส่งงานของแต่ละงวดงาน อย่างน้อย 4 เล่ม ในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ สำเนางวดงาน แผนการเบิกจ่าย รูปภาพประกอบรายการตามงวดงาน สำเนาหนังสือที่ได้รับการอนุมัติตามที่กำหนดของแต่ละงวดงาน