

เอกสารการแบ่งงวดงาน งานก่อสร้างกลุ่มอาคารผลิตปุ๋ย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่					
ตำบลบางลูกเสือ อำเภออครักษ์ จังหวัดนครนายก					
งวดที่	รายละเอียด			ระยะเวลา	ร้อยละ
1	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 30 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้			120 วัน	30%
1.1	ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่				
1.2	ส่งแผนงวดงาน ส่งผังบุคลากรโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ				
1.3	งานต่อกลเสาเข็มกลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
1.4	งานฐานรากและเสาตอม่อค.ส.ล.กลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
1.5	งานคานคอดินค.ส.ล.กลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
1.6	งานพื้นค.ส.ล.ภายในกลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
2	ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			60 วัน	30%
2.1	งานเสาคสล.รับโครงสร้างหลังคากลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
2.2	งานโครงสร้างหลังคากลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
2.3	งานมุงหลังคากลุ่มอาคารผลิตปุ๋ยแล้วเสร็จ				
	ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา				
3	งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ40 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้			60 วัน	40%
3.1	งานผนัง-ผิวผนังแล้วเสร็จทุกประการ				
3.2	งานพื้น-ผิวพื้นแล้วเสร็จทุกประการ				
3.3	งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทุกประการ				
3.4	งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จทุกประการ				
3.5	งานทดสอบระบบภายในอาคารพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ของอาคาร				
3.6	งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและอาคารพร้อมใช้งาน				
	และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ				
	หลักวิชา และสัญญาก่อสร้างทุกประการ				
	ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา				