

เอกสารการแบ่งงวดงาน งานก่อสร้างป้อมยาม

งวดที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	45	40%	
1.1	ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่			
1.2	ส่งแผนงวดงาน ส่งผังบุคลากรโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ			
1.3	ทำการปักผังบริเวณงานก่อสร้าง แสดงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร			
1.4	ตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ			
1.5	เทคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
1.6	เทคอนกรีตคานรับพื้น แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
1.7	เทคอนกรีต คสล. แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
1.8	ฝัง SLEEVE สำหรับท่อสุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง			
1.9	เทคอนกรีตพื้นหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 60 (หกสิบ) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	90	60%	
2.1	ก่ออิฐฉนัง พร้อมทำเสาและคานเอ็นรับส่วนที่เป็นช่องเปิด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
2.2	ติดตั้งวงกบประตูพร้อมเทพื้นและคานเอ็นรับ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
2.3	ฉาบปูนฉนัง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
2.4	ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
2.5	งานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และถังบำบัด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
2.6	งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
2.7	งานทาสี			
2.8	ดำเนินงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			